

N.	PROGETTI INSERITI NEL PNRR	IMPORTO LAVORI	Stato procedimento		Fase aggiudicazione	Corrispettivo Tariffa DM 2016	Fase esecuzione	Durata presunta lavori	Corrispettivo Tariffa DM 2016
1	Liceo Artistico F. Russoli di Cascina: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica e l'adeguamento alla normativa antincendio. LOTTO 1	2.031.204,00 €	Progettazione in corso - avviata nel 2021 (finanziata con altri fondi statali ed in parte dalla Provincia)	a) definitivo: progetto concluso; chiusa conferenza di servizi; verificato; validazione e approvazione in corso. b) esecutivo: avviato.	aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2022 (salvo proroga)	10.318,93 €	- inizio dei lavori entro il 31 marzo 2023 (salvo proroghe); - conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.	720 gg	6.879,28 €
2	Istituto Cattaneo di S. Miniato: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e messa in sicurezza delle facciate. LOTTO 1	1.510.000,00 €	Progettazione in corso - avviata nel 2021 (finanziata con fondi della Provincia)	a) FTE conclusa; verifica, validazione e approvazione in corso. b) definitiva/esecutiva (unico livello): da affidare.		5.427,34 €		570 gg	3.618,23 €
3	ITI Da Vinci di Pisa – Fabbricato principale LOTTO 2: Lavori per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica e l'adeguamento alla normativa antincendio.	5.378.744,07 €	Progettazione in corso, avviata nel 2021 (finanziata con altri fondi statali ed in parte dalla Provincia)	a) definitivo: in fase di conclusione; da verificare, validare e approvare. b) esecutiva: affidata da avviare.		26.447,55 €		900 gg	17.631,69 €
4	ITI Da Vinci di Pisa – Edificio Hangar: Lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica.	726.000,00 €	Progettazione in corso, avviata nel 2021 (finanziata con altri fondi statali ed in parte dalla Provincia)	a) FTE: redatto (da integrare con verifica archeologica). b) definitivo: avviato nelle more della verifica archeologica; c) esecutivo: da affidare		4.237,08 €		360 gg	2.824,72 €
Totale		€9.645.948,07				€46.430,90		€30.953,91	€77.384,81